

## **Kirchtal-Kita zieht im April wieder nach Vernich**

Fast alle Flutschäden an Gemeinde-Gebäuden saniert – Das lange Warten auf die Brückengutachten



### **Kleine und große Kicker des TuS Vernich werden sich freuen: Der neue Kunstrasenplatz ist fertiggestellt und kann wieder bespielt werden.**

Viel hat sich getan in den vergangenen Monaten. Nachdem die Flut Mitte Juli 2021 auch viele gemeindeeigene Gebäude arg in Mitleidenschaft oder sogar zerstört hat, ging es mit den Sanierungsarbeiten zügig voran. Besonders erwischt hatte es den Kirchtalkindergarten in Vernich.

Hier waren die Schäden so groß, dass die Kita-Mitarbeiter mit den Kindern vorübergehend anderweitig untergebracht werden mussten. Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde nahmen die Kinder zunächst auf. Im Spätherbst letzte Jahres zogen die Kinder noch einmal um: Sie konnten in den Klassenräumen der Gesamtschule im Kombibau unterkommen, die Oberstufenschüler zogen derweil in Schulcontainer.

Im April steht der nächste Schritt an: Die Kitakinder und ihre Erzieherinnen können wieder in ihren Kindergarten zurückkehren - einen Monat früher als zunächst vorgesehen.

Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Grundschule Vernich rechnet die Verwaltung im Mai. Die letzten Arbeiten an der Mensa der Schule (Holzgebäude) sind bereits fertiggestellt. In der Tomberghalle stehen noch einige Restarbeiten der Fliesenleger und Schreiner zur Erledigung an. Hier sollten die Arbeiten im Laufe des April abgeschlossen sein.

Frohe Kunde für die Fußballer des TuS Vernich: Der neue Kunstrasenplatz ist fertig gestellt und kann bespielt werden. Hier konnte der Untergrund, im Gegensatz zum Kunstrasenplatz im Sportzentrum, erhalten bleiben, so dass nur der Kunstrasen selbst angefertigt und verlegt werden musste. Mit der Fertigstellung der Umkleide des TuS wird im Juni gerechnet.

Im Sportzentrum wird die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes noch etwas länger dauern: Hier wird zunächst der Naturrasenplatz wiederhergestellt. Zeitgleich oder kurze Zeit später wird der Untergrund des Kunstrasens erneuert und dann dieser letztendlich verlegt.

Auf die Gutachten für die beschädigten und zerstörten Brücken in der Gemeinde Weilerswist warten die Verwaltungsmitarbeiter immer noch. Auch zu den Sanierungsarbeiten am Horchheimer Damm gibt es derzeit keine Neuigkeiten.

Im Kombibau war vor allem das Kellergeschoss vom Hochwasser betroffen. Deshalb mussten die dort befindlichen Aufenthaltsräume für die Bewohner aufgrund der Sanierungsarbeiten vorübergehend geschlossen werden. Seit Mitte März können diese wieder wie gewohnt genutzt werden.

Voran geht es im Vereinsheim des SSV Weilerswist im Sportzentrum. Hier werden im Laufe des April die Fliesenarbeiten des Bodens fertiggestellt. Bis in den Mai ziehen sich noch die Arbeiten der Schreiner, Maler und im Bereich Heizung und Sanitär.

Die Grundschule Weilerswist ist soweit wieder saniert. In den Sommerferien wird hier in Teilbereichen ein neuer Oberboden verlegt. Die Isolierung der Außenwand zur Schulhofseite erfolgt etwa ab Juni.

Die Friedhofshalle in Metternich ist derzeit gesperrt. Nachdem die Flutschäden soweit bereinigt waren, wurde ein zusätzlicher Leitungswasserschaden ausfindig gemacht. Mit der Fertigstellung dieser Sanierungsarbeiten rechnet man Mitte dieses Jahres.

Im Rathaus hatte vor allem die Druckerei im Kellergeschoss unter dem eindringenden Wasser gelitten. Hier liegt bereits der neue Boden, auch ein Heizkessel musste erneuert werden. Im Laufe des April sollten die Malerarbeiten hier vollendet sein und die Druckerei kann wieder in ihren angestammten Bereich umziehen. In der Unterkunft Kölner Straße müssen noch einige Restarbeiten im Kellergeschoss getätigt werden, die voraussichtlich im Mai/Juni fertiggestellt sein werden.

Die Sanierungsarbeiten in den Feuerwehrgerätehäusern in Vernich, Hausweiler und Lommersum sind abgeschlossen. Das Feuerwehrgerätehaus in Metternich kann nach Trocknung wieder genutzt werden. Im Zuge des Anbaus wird hier in diesem Jahr noch ein neuer Oberboden verlegt und die Malerarbeiten erledigt.

Ebenfalls abgeschlossen sind die Sanierungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Vernich.